

# 工 程 表

プロジェクト名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
ダクト改修工事		2020年6月22日	2020年7月10日			2020年6月11日

内 容	担当	予定日		実績日		6月							7月							備考														
		開始	終了	開始	終了	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
仮設工事(足場)		6/22	6/23			→ 施工																												
ダクト工事(製作)		6/24	6/25	6/26	7/5	→ 採寸 製作期間																												
ダクト工事(取付)		7/6	7/17			→ 搬入 取付																												
電気工事		6/29	7/3	7/16	7/17	→ 配線																→ 器具付												
						→ 引渡し																												

現場住所 さいたま市北区土呂町