

工事工程表

2020年9月28日～

工事名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成日
店舗 工事工程表		2020年9月28日	2020年10月16日		2020年8月31日

内容	9月		10月		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	開始	終了	開始	終了	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	開始	終了	開始	終了																											
① 仮設工事	9/28	9/28			養生・墨出し																										
② ブロック左官工事	9/28	9/29	10/7	10/12	ブロック研り工事																										
③ 木工造作工事	9/28	9/28	9/29	10/7	解体工事																										
④ 塗装工事	10/7	10/9																													
⑤ 内装仕上工事	10/10	10/12																													
⑥ 厨房内工事	9/30	10/1	10/3	10/3	ダクト工事																										
⑦ 給排水設備工事	9/28	9/29	10/14	10/15	配管工事																										
⑧ 電気空調設備工事	10/2	10/2	10/14	10/15																											
⑨ 厨房機器搬入	10/13	10/13																													
⑩ サイン工事	10/6	10/15																													
⑪ ガス工事	9/28	9/29	10/1	10/1	配管逃げ																										
⑫ クリーニング	10/16	10/16																													
現場住所:千葉県千葉市 稲毛区緑町																															
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																															

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
 ※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

