

工事工程表

2022年4月25日～

工事名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成日
■■■■ 工事工程表	■■■■ 様	2022年4月25日	2022年6月3日	■■■■	2022年4月4日

内容	4月		5月							6月																															
	開始	終了	25月	26月	27月	28月	29月	30月	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日
① 仮設工事	4/25	4/25	搬出し																																						
② 大工工事	4/26	5/16	木工事・建具工事																																						
③ 左官工事	5/25	5/28	タイル工事																																						
④ 塗装工事	5/17	5/19	塗装工事																																						
⑤ 表装工事	5/20	5/24	表装工事																																						
⑥ 電気空調設備工事	4/25	4/25	5/9	5/10	配線逃げ																																				
⑦ 給排水設備工事	4/25	4/25	5/13	5/14	配管逃げ																																				
⑧ ダクト工事	5/11	5/12	ダクト工事																																						
⑨ サイン工事	5/26	5/27	サイン工事																																						
⑩ 厨房機器搬入	5/30	5/30	機器搬入																																						
⑪ ガス工事	4/25	4/25	5/31	6/1	配管逃げ																																				
⑫ クリーニング	6/2	6/2	クリーニング																																						
現場住所: 大田区西糀谷 ■■■■																																									
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																																									

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
 ※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

