

工事工程表

2024年1月22日～

工事名		顧客名		開始日		完了予定日		責任者		作成日							
[REDACTED] 工事工程表		[REDACTED] 様		2024年1月22日		2024年2月3日		[REDACTED]		2024年1月9日							
内容	1月		2月														
	開始	終了	開始	終了	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	31水	1木	2金	3土
① 仮設工事	1/22	1/23			解体、墨出し												
② 大工工事	1/2	1/31					LGS、PB張り、木工事										
③ 左官工事	1/26	1/27						トイレ土間補修									
④ 表装工事	1/27	1/31						表装工事									
⑤ 電気空調設備工事	1/22	1/23	2/1	2/1	配線逃げ												仕上げ工事
⑥ 給排水設備工事	1/22	1/27	2/1	2/1	配管逃げ、研り工事												仕上げ工事
⑦ サイン工事	1/29	2/1										サイン工事					
⑧ クリーニング	2/2	2/2															クリーニング
現場住所: 千葉県柏市 [REDACTED]																	
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																	

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

