

工程表

サンドイッチ店 内装工事	開始日	令和3年11月4日	責任者	作成日	令和3年10月18日
	完了予定日	令和3年12月8日	作成者	更新日	

工程名	担当	開始日	終了日	令和3年 10月 11月 12月																															備考			
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
工事請負ご契約		10/18	10/23	← 工事請負ご契約 →																																		
部材選定		10/25	11/8	← 部材選定/部材発注 →																																		
保健所/消防署 問合せ/申請/届出書作成提出		10/25	11/8	← 保健所/消防署 問合せ/申請/届出書作成提出 →																																		
墨出し		11/4	11/7	← 墨出し →																																		
間仕切壁工事		11/8	11/15	← 間仕切壁/床上工事 →																																		
木工事		11/13	11/19	← 木工事 →																																		
塗装工事		11/18	11/29	← 塗装工事 →																																		
床工事		11/26	11/29	← 床工事 →																																		
電気工事		11/14	12/6	← 電気配線工事 →																																		
設備工事		11/11	12/6	← 設備配管工事 →																																		
板金工事		11/29	12/2	← 板金工事 →																																		
外壁工事(サッシ/建具)		11/13	11/22	← 外壁(サッシ/建具)工事 →																																		
クリーニング作業		12/6	12/7	← クリーニング作業 →																																		
厨房機器搬入		12/4	12/6	← 厨房機器搬入 →																																		
養生作業		11/4	12/6	← 養生 →																																		
お引渡		12/8																																				
保健所/消防署 立会検査		12/9																																				

お引渡し
保健所/消防署
立会検査

準備期間

(仮)オープン

注記