工事工程表

愛宕浜 ヨガ教室・新装工事

[redacted]

（作成日） 令和2年1月20日　　工期 1月27日 ～ 2月21日

工種 ＼ 月	1												2																																				3		
日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
1	工程会議			近隣挨拶																																予備工期2/24～2/28														
2 解体工事											和室建具・畳等撤去作業																																							
3 造作工事								造作棚等作成期間																						取付																				
4 建具工事								新規建具作成期間																						取付																				
5 木工事															間仕切り壁工事																																				
6 表装工事																								クロス貼替　和室床貼り																										
7 塗装工事														塗装箇所補修			和室箇所塗装・玄関扉等					建具・手すり等塗装																											
8 美装																																美装																		
9 鏡工事																						現地調査・作成							取付																					
10 電気工事								墨出し・既存照明器具一部撤去							配線工事・照明機器設置箇所穴あけ等															照明器具取付																				
11 空調・換気工事																									2F空調機取付設置																									
12																																																			
13																																																			
お客様作業																																				配置予定家具設置・準備等														

備考　作業予定時間：9:00～17:00　※住宅街の為、夜間・土日は音出し工事NG