工　事　工　程　表

2021年4月19日～

工事名	顧客名	開始日	完了予定日	責任者	作成日
イタリアン店舗　工事工程表	[redacted] 様	2021年4月19日	2021年5月31日	[redacted]	2021年3月16日

内　容		予定日 開始	予定日 終了	予定日 開始	予定日 終了	4月 19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	5月 1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月
① 仮設工事		4/19	4/19	5/10	5/10	墨出し																			外部足場																					
② 左官・タイル工事		4/20	4/21	4/23	4/23		ﾌﾞﾛｯｸ積み			保護ﾓﾙ											土間段取り		土間打ち															厨房タイル貼り									
③ 防水工事		4/22	4/22						防水																																					
④ 電気工事		4/19	4/19	4/30	5/1	現調・仮設											配線										スケルトン部器具付け			ﾎﾞｰﾄﾞ開口											仕上げ						
⑤ エアコン工事		4/30	5/1	5/26	5/27												配管																								試運転調整					引
⑥ 給排水設備工事		4/19	4/19	4/24	4/26	現調・逃げ						配管																															器具付け				
⑦ ガス工事		4/27	4/28	5/29	5/29									配管																														機器繋ぎ	渡	
⑧ 換気工事		4/19	4/19	4/24	4/26	現調・採寸						ダクト工事														外部排管										フｰﾄﾞ吊込み										
⑨ LGSボード工事		4/27	4/30	5/6	5/14										LGS下地									PB ・ ｹｲｶﾙ貼り																						し
⑩ 木工造作工事		4/24	4/24	5/1	5/1					側溝仮枠						枠付け・ｶｳﾝﾀｰ						小上り造作																									
⑪ 建具工事		5/15	5/15																											吊込み																
⑫ 塗装工事		5/17	5/19																													厨房塗装・木部染色														
⑬ 表装工事		5/20	5/22	5/24	5/25																														クロス貼り			床仕上げ								
⑭ サイン工事		5/28	5/29																																							サイン工事			
⑮ 厨房機器		5/25	5/25																																			厨房機器搬入							
⑯ クリーニング		5/31	5/31																																									クリーニング	
現場住所：千葉県流山市おおたかの森[redacted]																																													
※工事工程は、現場状況により変更する場合がございます。																																													

※家具の搬入に関しては、家具選定の時期により引渡し後になる可能性もございます。
※看板工事はデザインの決定時期により引渡し後になる可能性もございます。

[redacted]