工事名	[redacted]湯島ガールズバー内装新築工事	実働工程表					設計者	施工者

工事内容	月	6月																														7月																						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
準備工																																																						
解体工事																																																					
残材搬出																																																					
墨出し																																																					
天井黒塗装																																																				
床軸組																																																					
床コンパネ敷き込み																																																				
給排水管配管																																																					
壁LGS・PB貼																																																				
各所ドア取付																																																				
家具制作																																																					
カウンター制作																																																					
化粧板貼																																																					
厨房長尺塩ビシート防水																																																					
壁クロス貼																																																				
各所塩ビタイル																																																				
タイルカーペット																																																					
各所補修																																																					
各所調整																																																					
厨房器具据付																																																				
検査 保健所検査																																																				
検査 消防検査																																																			
空調工事																																																				
電気 各所配線																																																			
電気 各所照明器具・コンセント・スイッチ取付																																																		
各所設備配管工事																																																			
ガス工事（天井内配管）																																																			
ガス工事（厨房器具接続）																																																			
搬入予定 ブロック、セメント、砂搬入	搬入時間																																																		
搬入予定 LGS・木材・石膏ボード																																																			
搬入予定 厨房器具搬入																																																			
搬入予定 仕上げ材搬入																																																			
搬入予定 空調・給排水設備材料																																																			

緊急時の連絡先					備考
	施　主	担当		携帯	
	設計者	担当		携帯	
	施工者	担当	[redacted]	携帯	[redacted]

引渡し